

## Sprawozdanie z realizacji planu inwestycyjnego za I półrocze 2008 roku

Lp.	Nazwa i lokalizacja zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy, w tym: efekty oddawane w roku planowanym	Wartość kosztorysowa (aktualna dla zadań zakończonych) Ogółem r.b.m.	Nakłady poniesione w roku przed planowanym Ogółem r.b.m.	Uaktualniony plan inwestycyjny Ogółem r.b.m.	Wykonanie planu inwestycyjnego				Termin realizacji rozpoczęcia/zakończenia (faktycznie dla zad. Zak.)		
						Ogółem r.b.m. roboty budowlano-montażowe	% wyk. fin.-rzecz.	Środki budżetu gminy	Dotacja budżetu państwa		Kredyty lub pożyczki	Inne źródła finan.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Budowa ulicy Kościuszki	Zgodnie ze sprawozdaniem opisowym za I półrocze 2008 r.	768 800	0	50 000	0	0,0	0	-	-	-	-
2	Rewitalizacja strefy śródmiejskiej Chełmży w części zlokalizowanej przy Jeziorze Chełmżyńskim od ul.Tumskiej do ul.Toruńskiej	Zgodnie ze sprawozdaniem opisowym za I półrocze 2008 r.	4 000 000	0	186 000	218	0,0	218	-	-	-	-
3	Zagospodarowanie terenów sportowych szkół podstawowych oraz Gimnazjum	Zgodnie ze sprawozdaniem opisowym za I półrocze 2008 r.	3 380 990	0	140 000	0	0,0	0	-	-	-	-
4	Modernizacja Targowiska Miejskiego zlokalizowanego przy ul.Św.Jana i ks.P.Skargi	Zgodnie ze sprawozdaniem opisowym za I półrocze 2008 r.	1 693 400	21 358	1 365 000	123 698	0,0	123 698	-	-	-	-
5	Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej miasta Chełmży	Zgodnie ze sprawozdaniem opisowym za I półrocze 2008 r.	38 043 500	0	3 228 000	318 163	0,0	318 163	-	-	-	-

6	Zagospodarowanie turystyczno - rekreacyjne Bulwaru 1000-lecia w Chełmży wraz z sąsiadującymi ulicami	Zgodnie ze sprawozdaniem opisowym za I półrocze 2008 r.	3 033 000	0	20 000	0	0,0	0	-	-	-	-
7	Rozbudowa monitoringu wizyjnego miasta Chełmży	Zgodnie ze sprawozdaniem opisowym za I półrocze 2008 r.	40 000	0	40 000	0	0,0	0	-	-	-	VIII.08 r
8	Budowa oświetlenia w ulicach Żeromskiego, Konopnickiej i Pułaskiego w Chełmży	Zgodnie ze sprawozdaniem opisowym za I półrocze 2008 r.	80 000	0	80 000	3 714	4,6	3 714	-	-	-	Rozpocz. II półrocze 2008 r
9	Budowa 1 punktu świetlnego przy ul.Sienkiewicza 1 (wewnątrz osiedla)	Zgodnie ze sprawozdaniem opisowym za I półrocze 2008 r.	6 000	0	6 000	400	6,6	400	-	-	-	Rozpocz. II półrocze 2008 r
10	Budowa 2 punktów świetlnych przy ul.Głowackiego 7	Zgodnie ze sprawozdaniem opisowym za I półrocze 2008 r.	10 000	0	10 000	960	9,6	960	-	-	-	Rozpocz. II półrocze 2008 r
11	Budow 4-5 punktów świetlnych przy drodze wzdłuż ogródków działkowych ul.Chełmińskie Przedmieście	Zgodnie ze sprawozdaniem opisowym za I półrocze 2008 r.	22 000	0	22 000	1 361	6,2	1 361	-	-	-	Rozpocz. II półrocze 2008 r
12	Budowa 2 punktów świetlnych przy drodze bocznej ul.Bydgoskiej	Zgodnie ze sprawozdaniem opisowym za I półrocze 2008 r.	10 000	0	10 000	800	8,0	800	-	-	-	Rozpocz. II półrocze 2008 r
13	Oświetlenie placu i ulic przyległych do Konkatedry pw.Św.Trójcy w Chełmży ul.Tumska 14	Zgodnie ze sprawozdaniem opisowym za I półrocze 2008 r.	80 000	0	80 000	7	0,0	7	-	-	-	10.06.08/ 15.07.08
14	Budowa szaletu miejskiego przy ul.Gen.W.Sikorskiego	Zgodnie ze sprawozdaniem opisowym za I półrocze 2008 r.	264 900	0	264 900	4 880	1,8	4 880	-	-	-	Rozpocz. II półrocze 2008 r

15	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ul.: Wyszyńskiego, Fiołkowej, Hiacyntowej, Tulipanowej, Różanej	Zgodnie ze sprawozdaniem opisowym za I półrocze 2008 r.	120 000	0	120 000	0	0,0	0	-	-	-	Rozpocz. II półrocze 2008 r
16	Budowa sieci wodociągowej w pasie ul.Górna odcinek od ul.Depczyńskiego do ul.Dorawy	Zgodnie ze sprawozdaniem opisowym za I półrocze 2008 r.	45 000	0	45 000	0	0,0	0	-	-	-	Rozpocz. II półrocze 2008 r
17	Spinka sieci wodociągowej łącząca ul.Reja z ul.Kochanowskiego	Zgodnie ze sprawozdaniem opisowym za I półrocze 2008 r.	23 500	0	23 500	23 500	100,0	23 500	-	-	-	01.02.08/ 08.02.08
18	Moje boisko - Orlik 2012	Zgodnie ze sprawozdaniem opisowym za I półrocze 2008 r.	1 200 000	0	1 200 000	8 754	0,0	8 574	-	-	-	04.2008/ 30.11.08
19	Wykupy i wywłaszczenia	Zgodnie ze sprawozdaniem opisowym za I półrocze 2008 r.	110 000	0	110 000	83 000	75,4	83 000	-	-	-	styczeń 2008/ grudzień 2008
20	Zakup samochodu	Zgodnie ze sprawozdaniem opisowym za I półrocze 2008 r.	100 000	0	100 000	90 300	100,0	90 300	-	-	-	30.06.2008
21	Modernizacja budynku i komputeryzacja Urzędu Miasta	Zgodnie ze sprawozdaniem opisowym za I półrocze 2008 r.	50 000	0	50 000	0	0,00	0	-	-	-	-
<b>Razem</b>			<b>53 031 090</b>	<b>21 358</b>	<b>7 100 400</b>	<b>659 755</b>	<b>X</b>	<b>659 575</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Zobowiązania  
należności

14

-

-

-

-

-



