

## Sprawozdanie z realizacji planu inwestycyjnego za I półrocze 2015 roku

Lp.	Rozdział	Nazwa i lokalizacja zadania inwestycyjnego	Zakres rzeczowy, w tym: efekty oddawane w roku planowanym	Wartość kosztorysowa (aktualna dla zadań zakończonych) Ogółem r.b.m.	Nakłady poniesione w roku przed planowanym Ogółem r.b.m.	Uaktualniony plan inwestycyjny Ogółem r.b.m.	Wykonanie planu inwestycyjnego		Środki budżetu gminy	Dotacja budżetu państwa	Kredyty lub pożyczki	Inne źródła finan.	Termin realizacji rozpoczęcia/zakończenia (faktycznie dla zad. zk.)	Zobowiązania należności
							Ogółem r.b.m. roboty budowlano-montażowe	% wyk. fin. rzecz.						
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>I Inwestycje kontynuowane</b>														
1	60016	Budowa dróg publicznych ulic z chodnikami na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. 3 Maja w Chełmży-etap II, budowa ulic: Poniatowskiego, Łokietka, Królowej Jadwigi, Krzywoustego, Batorego Kazimierza Wielkiego, Mieszka I, Bema, Jagielly, Sobieskiego wraz z łącznikami	według opisu za I półrocze 2015r.	2 446 974,35	300 974,35	2 146 000,00	1 160 757,02	54,09%	1 160 757,02	0,00	0,00	0,00	2014/2015	0,00
2	75023	Koszt wejścia do platformy "Infostrada Kujaw i Pomorza"	według opisu za I półrocze 2015r.	29 263,01	6 822,01	22 441,00	7 563,46	33,70%	7 563,46	0,00	0,00	0,00	2012/2015	0,00
3	90095	Budowa sieci wodociągowej w ul.Ks. bp. Chrapka w Chełmży	według opisu za I półrocze 2015r.	42 999,90	6 009,90	36 990,00	36 990,00	100,00%	36 990,00	0,00	0,00	0,00	2014/2015	0,00
<b>Razem poz. I</b>			<b>x</b>	<b>2 519 237,26</b>	<b>313 806,26</b>	<b>2 205 431,00</b>	<b>1 205 310,48</b>	<b>x</b>	<b>1 205 310,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>
<b>II Inwestycje noworozpoczęte</b>														
1	63095	Wykonanie projektu budowlanego oraz rzeczowe wykonanie pomostu na plaży miejskiej przy ul. Łaziennej	według opisu za I półrocze 2015r.	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	2015	0,00
2	75023	Budowa sieci elektrycznej, komputerowej i telefonicznej w budynku przy ul. Hallera 19 (MOPS, ZEAO)	według opisu za I półrocze 2015r.	25 000,00	0,00	25 000,00	23 800,00	95,20%	23 800,00	0,00	0,00	0,00	2015	0,00
3	90015	Wykonanie oświetlenia placu zabaw i siłowni plenerowej przy ul. Łaziennej	według opisu za I półrocze 2015r.	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	2015	0,00
4	90015	Wykonanie projektu budowlanego oraz budowa oświetlenia ulicy Plażowej na odcinku od ulicy Kościuszki do pomostu spacerowego	według opisu za I półrocze 2015r.	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	2015	0,00
5	90095	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ul. Pułaskiego w Chełmży	według opisu za I półrocze 2015r.	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	2015	0,00
6	90095	Przecisk sterowany dotyczący modernizacji sieci wodociągowej zlokalizowanej w ulicy Sądowej	według opisu za I półrocze 2015r.	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	2015	0,00
7	90095	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do nieruchomości przy ul. Broniewskiego 64 (działka nr 33 z obrębem 9) w Chełmży	według opisu za I półrocze 2015r.	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2015	0,00
<b>Razem poz. II</b>			<b>x</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>28 800,00</b>	<b>x</b>	<b>28 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
<b>III Zakupy</b>														
1	75023	Zakup kserokopiarki	według opisu za I półrocze 2015r.	4 059,00	0,00	4 059,00	3 936,00	96,97%	3 936,00	0,00	0,00	0,00	2015	0,00
2	90002	Koszty oprogramowania gospodarki odpadami komunalnymi	według opisu za I półrocze 2015r.	4 000,00	0,00	4 000,00	2 000,89	50,02%	2 000,89	0,00	0,00	0,00	2015	0,00
<b>Razem poz. III</b>			<b>x</b>	<b>8 059,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 059,00</b>	<b>5 936,89</b>	<b>x</b>	<b>5 936,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>
<b>IV Dotacje inwestycyjne</b>														
1	60014	Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych trasa: Toruń-Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe	według opisu za I półrocze 2015r.	328 365,25	307 319,25	21 046,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	2008/2015	0,00
2	92116	Termomodernizacja części połaci dachu budynku Biblioteki Rynek 4 wraz z małą architekturą (stoły i krzesła zewnętrzne) na terenach zielonych Biblioteki	według opisu za I półrocze 2015r.	50 050,00	0,00	50 050,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	2015	0,00
<b>Razem poz. IV</b>			<b>x</b>	<b>378 415,25</b>	<b>307 319,25</b>	<b>71 096,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem poz. I + II + III + IV</b>				<b>3 005 711,51</b>	<b>621 125,51</b>	<b>2 384 586,00</b>	<b>1 240 047,37</b>	<b>x</b>	<b>1 240 047,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>