

### Sprawozdanie z realizacji planu inwestycyjnego za 2015 rok

Lp.	Nazwa i lokalizacja zadania inwestycyjnego	Wartość kosztorysowa (aktualna dla zadań zakończonych) Ogółem r.b.m.	Nakłady poniesione w roku przed planowanym Ogółem r.b.m.	Uaktualniony plan inwestycyjny Ogółem r.b.m.	Wykonanie planu inwestycyjnego		Środki budżetu gminy	Budżet UE	Kredyty lub pożyczki	Inne źródła finan. (Starostwo)	Termin realizacji rozpoczęcia/za zakończenia (faktycznie dla zad. zk.)	Zobowiązania a należności	Kwota przeszła na lata następne	Nr umowy
					Ogółem r.b.m. roboty budowlano-montażowe	% wyk. fin.-rzecz.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>I</b>	<b>Inwestycje kontynuowane</b>													
1	Budowa dróg publicznych ulic z chodnikami na osiedlu domów jednorodzinnych przy ul. 3 Maja w Chełmży-etap II, budowa ulic: Poniatowskiego, Łokietka, Królowej Jadwigi, Krzywoustego, Batorego Kazimierza Wielkiego, Mieszka I, Bema, Jagiełły, Sobieskiego wraz z łącznikami	2 525 554,35	300 974,35	2 224 580,00	2 223 845,98	99,97%	2 223 845,98	0,00	0,00	0,00	2014/2015	0,00	0,00	Umowa Nr 17/R/14
2	Koszt wejścia do platformy "Infostrada Kujaw i Pomorza"	26 822,01	6 822,01	20 000,00	14 844,57	74,22%	14 844,57	0,00	0,00	0,00	2012/2015	0,00	0,00	Porozumienie nr SI-L45.145.UE.255.2013 z 25.04.2013
3	Budowa sieci wodociągowej w ul. Ks. bp. Chrapka w Chełmży	42 999,90	6 009,90	36 990,00	36 990,00	100,00%	36 990,00	0,00	0,00	0,00	2012/2015	0,00	0,00	Zlecenie Nr 28/R/2014
	<b>Razem poz. I</b>	<b>2 595 376,26</b>	<b>313 806,26</b>	<b>2 281 570,00</b>	<b>2 275 680,55</b>	<b>x</b>	<b>2 275 680,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>II</b>	<b>Inwestycje noworozpoczęte</b>													
1	Budowa schodów zewnętrznych od nieruchomości przy ul. Rynek 9 w Chełmży	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	2015	0,00	0,00	
2	Budowa sieci elektrycznej, komputerowej i telefonicznej w budynku przy ul. Hallera 19 (MOPS, ZEAO)	25 000,00	0,00	25 000,00	23 800,00	95,20%	23 800,00	0,00	0,00	0,00	2015	0,00	0,00	Umowa Nr 51/U/2015
3	Budowa sieci wodociągowej w ul. Popiełuszki w Chełmży	11 300,00	0,00	11 300,00	11 300,00	100,00%	11 300,00	0,00	0,00	0,00	2015	0,00	0,00	Zlecenie Nr 12/R/2015
4	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ul. Pułaskiego w Chełmży	8 300,00	0,00	8 300,00	8 281,50	99,78%	8 281,50	0,00	0,00	0	2015	0,00	0,00	Umowa Nr 97/U/2015 Zlecenie Nr 14/R/2015
5	Przeciśk sterowany dotyczący modernizacji sieci wodociągowej zlokalizowanej w ulicy Sądowej	2 140,83	0,00	2 140,83	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	2015	0,00	0,00	
6	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do nieruchomości przy ul. Broniewskiego 64 (działka nr 33 z obręb 9) w Chełmży	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	0,00	0,00	0,00	2015	0,00	0,00	Zlecenie Nr 5/R/2015
7	Budowa sieci wodociągowej w ulicy Jagodowej w Chełmży	17 859,17	0,00	17 859,17	17 856,17	99,98%	17 856,17	0,00	0,00	0,00	2015	0,00	0,00	Umowa Nr 98/U/2015 Zlecenie Nr 13/R/2014
8	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do nieruchomości przy ulicy Popiełuszki (działka nr 5/12 z obręb 17) w Chełmży	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	0,00	0,00	0,00	2015	0,00	0,00	Zlecenie Nr 9/R/2015
9	Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do nieruchomości przy ulicy Hallera 31a w Chełmży	7 000,00	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%	7 000,00	0,00	0,00	0,00	2015	0,00	0,00	Zlecenie Nr 17/R/2015

10	Budowa przyłącza wodociągowego w ul. Turystycznej w Chełmży	8 000,00	0,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	8 000,00	0,00	0,00	0	2015	0,00	0,00	Zlecenie Nr 15/R/2015
	<b>Razem poz. II</b>	<b>100 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 600,00</b>	<b>87 237,67</b>	<b>x</b>	<b>87 237,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>III Zakupy</b>														
1	Zakup kserokopiarki	3 936,00	0,00	3 936,00	3 936,00	100,00%	3 936,00	0,00	0,00	0,00	2015	0,00	0,00	Zlecenie 27/D/2015
2	Zakup patelni elektrycznej do stołówki szkolnej w SP nr 3	4 710,00	0,00	4 710,00	4 707,18	99,94%	4 707,18	0,00	0,00	0,00	2015	0,00	0,00	
3	Koszty oprogramowania gospodarki odpadami komunalnymi	4 000,00	0,00	4 000,00	2 000,89	50,02%	2 000,89	0,00	0,00	0,00	2015	0,00	0,00	Umowa Nr 23/D/2015
	<b>Razem poz. III</b>	<b>12 646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 646,00</b>	<b>10 644,07</b>	<b>x</b>	<b>10 644,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>X</b>
<b>IV Dotacje inwestycyjne</b>														
1	Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych trasa: Toruń-Chełmża z odgałęzieniem do m. Kamionki Małe	328 365,25	307 319,25	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	2008/2015	0,00	21 046,00	porozumienie zawarte 12.11.2010 z Powiatem Toruńskim
2	Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 2019 Chełmża - Brąchnowo - Pigza (ul. Kardynała Wyszyńskiego w Chełmży) od ul. Owocowej do granicy miasta"	38 659,68	0,00	38 659,68	38 659,68	100,00%	38 659,68	0,00	0,00	0,00	2015	0,00	0,00	Porozumienie z dnia 25.11.2015r. z Powiatem Toruńskim
3	Budowa chodnika w Chełmży ul. Chełmińskie Przedmieście (od ul. Buczek do granicy miasta - droga 2013C)"	18 907,32	0,00	18 907,32	18 906,37	99,99%	18 906,37	0,00	0,00	0,00	2015	0,00	0,00	Porozumienie z dnia 25.11.2015r. z Powiatem Toruńskim
4	Remont Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chełmży na potrzeby działalności kulturalnej	50 054,00	0,00	50 054,00	49 715,00	99,32%	5 027,00	0,00	0,00	44 688,00	2015	0,00	0,00	Umowa Nr FN I-76/2015 wraz z Aneksem Nr 1/2015 Umowa Nr FK5/135/2015
	<b>Razem poz. IV</b>	<b>435 986,25</b>	<b>307 319,25</b>	<b>107 621,00</b>	<b>107 281,05</b>	<b>x</b>	<b>62 593,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 688,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>21 046,00</b>	<b>X</b>
<b>Ogółem poz. I + II + III + IV</b>		<b>3 144 608,51</b>	<b>621 125,51</b>	<b>2 502 437,00</b>	<b>2 480 843,34</b>	<b>x</b>	<b>2 436 155,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44 688,00</b>	<b>x</b>	<b>0,00</b>	<b>21 046,00</b>	<b>X</b>